

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17-MORELOS RECURSO 2009											
APORTACIONES FEDERALES 30 REGISTROS											
	FAIS										
	FISM										
	AGUA POTABLE										
	SISTEMA DE AGUA POTABLE										
	CONSTRUCCIÓN										
11313	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LAURELES	13-JONACATEPEC	TETELILLA	RURAL	13-PR-001-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
72821	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LAURELES	13-JONACATEPEC	TETELILLA	RURAL	017-F30P-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	-
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE										
	OTROS										
93427	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SANTA CRUZ	13-JONACATEPEC	SANTA CRUZ	RURAL	017-F30P-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS										
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO										
	CONSTRUCCIÓN										
93981	CONSTRUCCION DRENAJE COL. SANTA CRUZ	13-JONACATEPEC	SANTA CRUZ	RURAL	017-F30P-0023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL										
	CALLES										
11365	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	13-JONACATEPEC	TETELILLA	URBANO	017-F30P-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
72671	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	13-JONACATEPEC	TETELILLA	URBANO	017-F30P-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	-
72561	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE N° ARTILLERO	13-JONACATEPEC	TETELILLA	RURAL	017-F30P-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	-
94003	PAVIMENTACION CALLE SONORA	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	017-F30P-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
72381	PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE MELCHOR OCAMPO	13-JONACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-F30P-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	-
72713	PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE NIROMANTE	13-JONACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-F30P-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	-
93537	PAVIMENTACION DE 1ER DE CERRADA CALLE MORELOS	13-JONACATEPEC	TLAYCA	RURAL	017-F30P-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
93612	PAVIMENTACION DE 2DA DE CERRADA CALLE MORELOS	13-JONACATEPEC	TLAYCA	RURAL	017-F30P-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
	REHABILITACIÓN										
72741	ADOQUINAMIENTO DE CALLE EL CARRIZAL	13-JONACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-F30P-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	-
93875	REHABILITACION DE CALLE DEL PANTEON	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	017-F30P-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL										
	OTROS										
96058	GUARNICIONES EL CARRIZAL	13-JONACATEPEC	EL CARRIZAL	RURAL	017-F30P-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
154132	RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL FONDO III	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	017-F30P-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
72909	REHABILITACION ELECTRICA EN PARQUE COLLOPEZ DE NAVA	13-JONACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-F30P-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	-
105702	REHABILITACION EXPLANADA TETELILLA	13-JONACATEPEC	TETELILLA	RURAL	017-F30P-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
96884	REHABILITACIONES CALLES, PARQUES Y JARDINES	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	017-F30P-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES										
	ALUMBRADO PÚBLICO										
	AMPLIACIÓN										
72878	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	13-JONACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-F30P-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	-
	RED DE ELECTRICIDAD										

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
	1	2										
94037		AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION CALLE JUAN ALVAREZ	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	017-F30P-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD										
		CENTROS DE SALUD										
		REHABILITACIÓN										
97009		DEMOLICION CLINICA DE URGENCIAS	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	017-F30P-0030	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PRIMARIA										
93351		REHABILITACION DE ESCUELA	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	017-F30P-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
		SECUNDARIA										
		CONSTRUCCIÓN										
93901		CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	F081302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
93820		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TEODORO BOBADILLA	13-JONACATEPEC	TETELILLA	RURAL	F081303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
		OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA										
		OTROS										
105610		TECHUMBRE AMACUITLAPILCO	13-JONACATEPEC	AMACUITLAPILCO	RURAL	017-F30P-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
		CAMINOS RURALES										
		CAMINOS DE SACACOSECHA										
		REHABILITACIÓN										
96567		REHABILITACION CAMINO DE SACA	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	017-F30P-0028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL										
		OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL										
		OTROS										
96410		REHABILITACION DE CERRAL DE AGUAS EN TENANGO	13-JONACATEPEC	TETELILLA	RURAL	017-F30P-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
		GASTOS INDIRECTOS										
		OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS										
105822		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	017-F30P-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-
		PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
		OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO										
		OTROS										
97225		2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	017-F30P-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	-

ANEXO III

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
	89,686	89,686	89,686	89,686	100.0%	0		ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	0.00	0.00	0.0%
	103,500	103,500	103,500	103,500	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0.00	0.00	0.0%
	338,390	338,390	338,390	338,390	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
	442,750	442,750	442,750	442,750	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%
	601,648	601,648	601,648	601,648	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	0.00	0.00	0.0%
	53,814	53,814	53,814	53,814	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%
	6,440	6,440	6,440	6,440	100.0%	0		KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%
	13,409	13,409	13,409	13,409	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%
	772	772	772	772	100.0%	0		INFORME	1.00	1.00	100.0%
	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0		INFORME	1.00	1.00	100.0%

Información complementaria y explicación de variaciones
24
EL NUMERO DE OBRA ASIGNADO ES EL QUE CORRESPONDE AL ENTREGADO EN EL ANEXO DE ENTREGA RECEPCION EN LA RELACION DE OBRAS PUBLICAS TERMINADAS, DENTRO DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL Aa 2009. ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE RECURSOS. Y CORRESPONDE A LA COLONIA LA CAPILLA. LAS OBRAS QUE SE REPORTAN EN LA COLUMNA DE METAS 0.00 SE DEBE A QUE LA ADMINISTRACION 2006-2009 NO DEJO LOS EXPEDIENTES PARA CUANTIFICAR EL VOLUMEN DE OBRA Y DICHA ACLARACION CORRESPONDE A CADA UNA DE ESTAS.
ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE RECURSOS. LAS OBRAS QUE SE REPORTAN EN LA COLUMNA DE METAS 0.00 SE DEBE A QUE LA ADMINISTRACION 2006-2009 NO DEJO LOS EXPEDIENTES PARA CUANTIFICAR EL VOLUMEN DE OBRA Y DICHA ACLARACION CORRESPONDE A CADA UNA DE ESTAS.
ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN LA COLONIA LA CAPILLA Y EL NUMERO DE PROYECTO QUE SE ASIGNA CORRESPONDE AL NUMERO DE OBRA QUE FUE ASIGNADO DENTRO DEL ANEXO DE ENTREGA RECEPCION EN LA RELACION DE OBRAS PUBLICAS TERMINADAS, DENTRO DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL Aa 2009. ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE RECURSOS.
EL NUMERO DE OBRA ASIGNADO ES EL QUE CORRESPONDE AL ENTREGADO EN EL ANEXO DE ENTREGA RECEPCION EN LA RELACION DE OBRAS PUBLICAS TERMINADAS, DENTRO DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL Aa 2009. ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE RECURSOS. LAS OBRAS QUE SE REPORTAN EN LA COLUMNA DE METAS 0.00 SE DEBE A QUE LA ADMINISTRACION 2006-2009 NO DEJO LOS EXPEDIENTES PARA CUANTIFICAR EL VOLUMEN DE OBRA Y DICHA ACLARACION CORRESPONDE A CADA UNA DE ESTAS.
EL NUMERO DE OBRA ASIGNADO ES EL QUE CORRESPONDE AL ENTREGADO EN EL ANEXO DE ENTREGA RECEPCION EN LA RELACION DE OBRAS PUBLICAS TERMINADAS, DENTRO DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL Aa 2009. ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE RECURSOS. LAS OBRAS QUE SE REPORTAN EN LA COLUMNA DE METAS 0.00 SE DEBE A QUE LA ADMINISTRACION 2006-2009 NO DEJO LOS EXPEDIENTES PARA CUANTIFICAR EL VOLUMEN DE OBRA Y DICHA ACLARACION CORRESPONDE A CADA UNA DE ESTAS.
ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE RECURSOS.
ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE RECURSOS. SE MENCIONA QUE SE INTEGRO ESTE CAMINO DE SACO EN LA COMUNIDAD DE JONACATEPEC, POR QUE SE DESCONOCIO EN DONDE FUE REALIZADO LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO. LAS OBRAS QUE SE REPORTAN EN LA COLUMNA DE METAS 0.00 SE DEBE A QUE LA ADMINISTRACION 2006-2009 NO DEJO LOS EXPEDIENTES PARA CUANTIFICAR EL VOLUMEN DE OBRA Y DICHA ACLARACION CORRESPONDE A CADA UNA DE ESTAS.
ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE RECURSOS.
ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE RECURSOS.
ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE RECURSOS.